



Checklist



Loja 1 do Guilherme
LOJA

01/01/2000
DATA INICIO PREVENTIVA

07/07/2007
DATA FIM PREVENTIVA

17:17
HORA INICIAL

11:11
HORA FINAL

ordem nova
ORDEN DE SERVIÇO

João amorim
TÉCNICOS

CIVIL

<input checked="" type="checkbox"/>	1 - VERIFICAR E RECOMPOR NA COBERTURA, RUFOS, CONDUTORES, TIRANTES, FURAÇÕES, EXECUTANDO REFORÇO DA IMPERMEABILIZAÇÃO NESSES PONTOS.	SEMESTRAL
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE PORTÕES E GRADES.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - AVALIAÇÃO GERAL DAS PAREDES (QUEBRAS, DESGASTE, PINTURAS).	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE ESCADAS, CORRIMÕES E CALÇAMENTO EFETUANDO PQ REPAROS (ATÉ 5M²).	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	5 - REPAROS COM CALAFETAÇÃO DE JUNÇÕES EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES.	SEMESTRAL
<input checked="" type="checkbox"/>	6 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO DE CALÇADAS, PÁTIOS, ACESSOS, ALAMBRADOS.	SEMESTRAL
<input checked="" type="checkbox"/>	7 - VERIFICAR ESTADO DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E FORROS EFETUANDO PEQUENOS REPAROS/PINTURA (ATÉ 20M²).	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	8 - VERIFICAR ESTADO DE PISOS, CARPETES E AZULEJOS EFETUANDO PEQUENOS REPAROS (ATÉ 5M²).	MENSAL

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS

<input checked="" type="checkbox"/>	1 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE RALOS, CAIXAS DE GORDURA E TUBULAÇÕES EM GERAL DOS SANITÁRIOS E COPA EFETUANDO OS REPAROS NECESSÁRIOS.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - VERIFICAR DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO DOS VASOS SANITÁRIOS.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - VERIFICAR METAIS E ACESSÓRIOS DEFEITUOSOS (SIFÕES, TORNEIRAS, VÁLVULAS, GRELHAS DE RALO, SABONETEIRAS, ESPELHOS, ASSENTOS, ENGATES, ETC).	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	5 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS TORNEIRAS E VAZAMENTOS DOS BEBEDOUROS.	MENSAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

<input checked="" type="checkbox"/>	1 - SUBSTITUIR LÂMPADAS QUEIMADAS, SOQUETES, FOTOCÉLULAS, REATORES, STARTERS, DISJUNTORES, ETC.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - LUMINÁRIAS: LIMPAR, VERIFICAR FIXAÇÃO, FIAÇÃO, ACRÍLICOS, BOCAIS, VIDROS DE PROTEÇÃO, ETC.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE TOMADAS, INTERRUPTORES, TELEFONE E CABO DE REDE, CORRIGINDO EVENTUAIS PROBLEMAS.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DE MEDIÇÃO, SUBSTITUINDO ELEMENTOS DEFEITUOSOS, VERIFICANDO FIXAÇÕES, CONEXÕES, ISOLAÇÕES, ATERRAMENTO.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	5 - RELACIONAR CIRCUITOS QUE ESTEJAM COM SUPERAQUECIMENTO, INDICANDO CAPACIDADE DO DISJUNTOR, CORRENTE MEDIDA A PLENA CARGA E BITOLA DO CONDUTOR E ORÇAR A CORREÇÃO.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	6 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO, SUBSTITUIR EVENTUAIS PEÇAS DANIFICADAS (LÂMPADAS, BATERIAS, ETC) EM LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA.	MENSAL





QUADROS ELÉTRICOS

Quadro Central

QC1 TIPO	220 DISJ ENTRADA	Garagem LOCAL	subsolo ANDAR
<input type="checkbox"/>	1 - VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	2 - REALIZAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	3 - VERIFICAR CHAVES/BOTOEIRAS.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	4 - VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	5 - VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO DE CABOS.		MENSAL

<input type="checkbox"/>	6 - REAPERTAR PARAFUSOS DE CONEXÕES ELÉTRICAS.	MENSAL
<input type="checkbox"/>	7 - VERIFICAR FIAÇÕES, BARRAMENTOS E SISTEMA DE ATERRAMENTO.	MENSAL
<input type="checkbox"/>	8 - MEDIÇÃO DE TENSÃO. RS: ST: RT:	MENSAL
<input type="checkbox"/>	9 - MEDIÇÃO DE CORRENTE. R: S: T:	MENSAL

quadro 2

	tipo 2 TIPO		dijuntor DISJ ENTRADA		local LOCAL		andar ANDAR	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - REALIZAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - VERIFICAR CHAVES/BOTOEIRAS.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	5 - VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO DE CABOS.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	6 - REAPERTAR PARAFUSOS DE CONEXÕES ELÉTRICAS.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	7 - VERIFICAR FIAÇÕES, BARRAMENTOS E SISTEMA DE ATERRAMENTO.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	8 - MEDIÇÃO DE TENSÃO. RS:j ST:k RT:l							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	9 - MEDIÇÃO DE CORRENTE. R:m S:n T:o							MENSAL

AR CONDICIONADO

Ar da recepção

	SPLIT TIPO		GREE MARCA		Prédio central LOCALIZAÇÃO E ANDAR		7.500 CAPACIDADE	
	220 TENSÃO (V)		G750 MODELO		6a5s4df06as54df NÚMERO DE SÉRIE		Recepção SETOR QUE ATENDE	
	3 Nº PESSOAS NO SETOR		15 M² ATENDIDOS					
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - LIMPAR/DESOBSTRUIR DRENOS.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - VERIFICAR PRESSÃO DE ALTA E BAIXA.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - VERIFICAR VEDAÇÃO DOS PAINÉIS.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	5 - VERIFICAR VIBRAÇÃO NO EQUIPAMENTO.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	6 - VERIFICAR E LIMPAR CONDENSADOR.							ANUAL
<input checked="" type="checkbox"/>	7 - VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.							ANUAL
<input checked="" type="checkbox"/>	8 - VERIFICAR VEDAÇÃO CARENAGEM.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	9 - VERIFICAR NÍVEL DE GÁS.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	10 - VERIFICAR VAZAMENTOS.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	11 - MEDIR CORRENTE.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - VERIFICAR ATUAÇÃO DO TERMOSTATO.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	13 - MEDIR TENSÃO ELÉTRICA DA ALIMENTAÇÃO.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	14 - MEDIR TEMP. AR AMBIENTE.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	15 - TESTES FUNC. CONTROLES REMOTO.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	16 - TENSÃO NO MOTOR: tensao.							MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	17 - CORRENTE NO MOTOR: ddd.							MENSAL

Central Geral

	CENTRAL TIPO		york MARCA		depósito LOCALIZAÇÃO E ANDAR		1015.000 BTUs CAPACIDADE	
	220 TENSÃO (V)		y1015 MODELO		y6540asdf NÚMERO DE SÉRIE		Andar principal SETOR QUE ATENDE	
	250		720					

<input checked="" type="checkbox"/>	1 - VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - LIMPAR/DESOBSTRUIR DRENOS.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - VERIFICAR PRESSÃO DE ALTA E BAIXA.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - VERIFICAR VEDAÇÃO DOS PAINEIS.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	5 - VERIFICAR VIBRAÇÃO NO EQUIPAMENTO.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	6 - VERIFICAR E LIMPAR CONDENSADOR.	ANUAL
<input checked="" type="checkbox"/>	7 - VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.	ANUAL
<input checked="" type="checkbox"/>	8 - VERIFICAR VEDAÇÃO CARENAGEM.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	9 - VERIFICAR NÍVEL DE GÁS.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	10 - VERIFICAR VAZAMENTOS.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	11 - MEDIR CORRENTE.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - VERIFICAR ATUAÇÃO DO TERMOSTATO.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	13 - MEDIR TENSÃO ELÉTRICA DA ALIMENTAÇÃO.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	14 - MEDIR TEMP. AR AMBIENTE.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	15 - TESTES FUNC. CONTROLES REMOTO.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	16 - TENSÃO NO MOTOR: baba .	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	17 - CORRENTE NO MOTOR: aaa .	MENSAL

MATERIAIS UTILIZADOS NA PREVENTIVA

MATERIAL	QUANTIDADE
mat	10
terra	20
pluto	50

EXTRAS

exxxtfadasdfas sadf asdfas df

SERVIÇOS EXECUTADOS E SOLICITADOS PELO GERENTE

serviços sviçosse vserviço

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS DO TÉCNICO

objs obje objs